

LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Fecha de Actualización: 05 de Julio del 2014

Nº	CODIGO SNIP	PROYECTO	DISTRITO	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD EJECUCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO (S/.) EXPEDIENTE TECNICO	ADICIONALES/ MODIFICACION DEL PROYECTO APROBADOS			MONTO DE LIQUIDACION FINAL	INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS	OBSERVACIONES
								ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	ADICIONAL N° 03			
22 EDUCACION							37,896,973.05				27,245,850.48		
1	102513	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN III ETAPA	JEPELACIO	CULMINADA	CONTRATA	R.O	2,792,920.61	178,935.81	0.00	0.00	0.00	Informe N° 047-2014-GRSM/SGSyLO/JEDV: Consideraciones para tomar en cuenta en ejecución de Obra	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBRA
2	113643	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00804 - VALLE DE LA CONQUISTA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN II ETAPA	MOYOBAMBA	CULMINADA	CONTRATA	R.O	3,670,808.16	150,039.07	0.00	0.00	0.00	Informe N° 001-2014-JCRV/IO: recomienda la Conformación del COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN OBRA
3	60055	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I. E. JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA - SAN CRISTOBAL DE SISA - SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN II ETAPA	SAN HILARION	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	3,309,385.91	0.00	36,989.29	0.00	3,067,027.43	Informe N° 059-2014-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Contrato Liquidado: R.G.G.R. N° 084-2014-GRSM/GGR (S/ 3'067,027.43
4	136869	AMPLIACION SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE LUIS HERNAN RAMIREZ MENDOZA - LA HUARPIA - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	JEPELACIO	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	2,962,740.58	86,471.80	0.00	0.00	2,167,943.05	Informe N° 004-2014-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Contrato Liquidado: R.G.G.R. N° 011-2014-GRSM/GGR (S/ 2'167,943.05
5	154026	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0412 - TOCACHE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	TOCACHE	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	8,409,660.83	368,490.92	38,998.73	50,361.63	7,875,628.12	Informe N° 046-2014-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Contrato Liquidado: R.G.G.R. N° 077-2014-GRSM/GGR del 04/06/2014
6	142607	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	1,725,940.36	6,913.71	12,033.21	0.00	1,578,468.92	Informe N° 019-2014-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Contrato Liquidado: R.G.G.R. N° 036-2014-GRSM/GGR (S/ 1'578,468.92
7	101389	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 0352, PACAYZAPA - ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	ALONSO DE ALVARADO	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	2,717,398.59	55,244.09	0.00	0.00	2,493,188.60	Informe N° 021-2014-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Contrato Liquidado con Resolución Gerencial General Regional N° 037-2014-GRSM/GGR
8	109152	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00896 - SIETE DE JUNIO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN I ETAPA	JEPELACIO	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	584,043.27	7,633.51	17,464.31	0.00	443,969.40	Informe N° 044-2013-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidación con: Resolución Gerencial General Regional N° 128-2013-GRSM/GGR

Nº	CODIGO SNIP	PROYECTO	DISTRITO	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD EJECUCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO (S/.) EXPEDIENTE TECNICO	ADICIONALES/ MODIFICACION DEL PROYECTO APROBADOS			MONTO DE LIQUIDACION FINAL	INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS	OBSERVACIONES
								ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	ADICIONAL N° 03			
0	100702	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00896 - SIETE DE JUNIO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN II ETAPA	JEPELACIO	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	1,955,246.63	20,040.20	470,746.92	0.00	1,537,018.38	Informe N° 079-2013-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 173-2013-GRSM/GGR
9	113643	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00804 - VALLE DE LA CONQUISTA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN - I ETAPA	MOYOBAMBA	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	1,229,183.16	176,097.16	66,186.10	56,078.76	1,074,648.44	Informe N° 015-2013-GRSM/SGSyLO-JJLB: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 135-2013-GRSM/GGR
10	46448	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA I.E N° 00123 SEGUNDA JERUSALEN ELIAS SOPLIN VARGAS	ELIAS SOPLIN VARGAS	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	2,687,108.57	128,042.46	0.00	0.00	2,119,443.39	Informe N° 057-2013-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 194-2013-GRSM/GGR
11	80134	CONSTRUCCION DE COLISEO Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA I.E. IGNACIA VELASQUEZ DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	MOYOBAMBA	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	690,354.55	166,296.93	12,279.27	0.00	697,416.90	Informe N° 108-2013-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 210-2013-GRSM/GGR
12	135121	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 00956 - ALTO RIOJA - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	JEPELACIO	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	1,827,359.13	41,018.74	86,987.37	0.00	1,444,032.14	Informe N° 107-2013-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 209-2013-GRSM/GGR
13	172520	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 00179 - SAN JOSÉ DEL ALTO MAYO, MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	MOYOBAMBA	LIQUIDADADA	CONTRATA	R.O	3,334,822.70	49,723.48	0.00	0.00	2,747,065.71	Informe N° 126-2013-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 226-2013-GRSM/GGR La Obra culminó el 24-08-13
12 ENERGIA							8,083,190.41				73,021.78		
14	141342	ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITOS DE CHIPURANA, HUIMBAYOC Y CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN	CHIPURANA, HUIMBAYOC Y CHAZUTA	CULMINADA	CONTRATA	R.O	7,319,718.22	1,899,641.97	0.00	0.00	0.00	Informe N° 006-2014-GRSM/SGSyLO-JEDV: Designación de Comité de Recepción de Obra	Proceso de Recepción de Obra postergado debido a la adecuación y mantenimiento de LP 22.9 kv tramo: Chazuta-Miraflores p' aprob. Y proceso selecc. Serv. Mant.
15	12970	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL PREDIO: INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN HILARION	SAN HILARION	CULMINADA	CONTRATA	R.O	82,466.49	5,766.46	0.00	0.00		Carta N° 012-2013-GRSM-AZM/SO: Comunica culminación y recepción de obra	En proceso de Liquidación de contrato Obra Recepcionada Obra culminada el 19-01-13

Nº	CODIGO SNIP	PROYECTO	DISTRITO	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD EJECUCION	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO (S/.) EXPEDIENTE TECNICO	ADICIONALES/ MODIFICACION DEL PROYECTO APROBADOS			MONTO DE LIQUIDACION FINAL	INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS	OBSERVACIONES
								ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	ADICIONAL N° 03			
16	190857	INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR FLOR DE MAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MOYOBAMBA	LIQUIDADA	CONTRATA	R.O	84,711.37	0.00	0.00	0.00	73,021.78	Informe N° 124-2013-GRSM/SGSyLO-JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidada con: Resolución Gerencial General Regional N° 224-2013-GRSM/GGR La Obra culminó el 02-10-13
17	69241	ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA - DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	CHAZUTA	CULMINADA	CONTRATA	R.O	206,122.88	40,217.40	0.00	0.00		Informe N° 016-2013-GRSM/SO.MATV: Comunica culminación de obra	La DGEM/MEM mediante R.D. N° 096-2014-EM-DGE ha otorgado calificación SER, requisito para que Electroriente recepcione las obras. Culminación: 06-03-13
18	161639	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUIMBAYOC, DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	HUIMBAYOC	CULMINADA	CONTRATA	R.O	390,171.45	0.00	0.00	0.00		-	Proceso de Recepción de Obra postergado debido a la adecuación y mantenimiento de LP 22.9 kv p' aprob. Y proceso selecc. Serv. Mant. Culminación: 24-12-12
10 AGRICULTURA							3,566,122.13				3,078,864.16		
19	141058	EJECUCION OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO UCRANIA - AZUNGUILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	NUEVA CAJAMARCA	LIQUIDADA	CONTRATA	R.O	3,566,122.13	607,817.43	140,531.94	124,031.96	3,078,864.16	Informe N° 048-2014-GRSM/SGSyLO/JCRV: Liquidación de Contrato de Obra	Liquidación de contrato: R.G.G.R. N° 049-GRSM/GGR por S/. 3'078,864.16
TOTAL							49,546,285.59				30,397,736.42		

